



Regione Lombardia

DECRETO N. 10524

Del 23/07/2025

Identificativo Atto n. 249

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

Oggetto

PROROGA DEI TERMINI DI AVVIO E FINE LAVORI INDICATI DALL 'ACCORDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "TANGENZIALINA DI BORMIO (SO) - CUP: I91B21005740002

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI STRADALI E OLIMPICI

VISTA la L.R. n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";

RICHIAMATI:

- la DGR n. XI/5876 del 24 gennaio 2022 che ha approvato lo schema di Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Bormio e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "CAL") per la progettazione e la realizzazione della Tangenzialina di Bormio (SO);
- l'Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Bormio e CAL, per la progettazione e la realizzazione dell'intervento denominato "Tangenzialina di Bormio (SO)" sottoscritto il 9 febbraio 2022 (di seguito "Accordo");

CONSIDERATO che l'Accordo prevede:

- all'art. 3 che CAL si impegni a garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni, in qualità di soggetto attuatore dell'opera, nel rispetto del cronoprogramma e a segnalare a Regione Lombardia e al Comune di Bormio gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma stesso nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli, garantendo l'avvio dei lavori entro il 28 luglio 2024 e termine degli stessi entro il 20 ottobre 2025;
- all'art. 10 che il cronoprogramma possa essere soggetto a modifica a causa di circostanze e/o eventi non prevedibili e indipendenti da CAL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/1978, il beneficiario del finanziamento può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga;

VISTA la nota protocollo n. 2024-00424 del 6 giugno 2024, pervenuta il 7 giugno 2024 al protocollo regionale n. S1.2024.0006290, con la quale CAL ha presentato istanza di proroga essendo sopravvenuti fatti estranei alla propria volontà che prefigurano ritardi nell'inizio e nell'esecuzione dell'intervento;

DATO ATTO che, Regione Lombardia, con Decreto n. 11514 del 25 luglio 2024, accordava a CAL, per le motivazioni esposte in richiesta, proroga dei termini per l'avvio dei lavori alla data del 28 luglio 2025 e ultimazione degli stessi in data 20 ottobre 2026;



Regione Lombardia

VISTA ALTRESÌ la nota protocollo n. 2025-00479 del 25 giugno 2025, pervenuta al protocollo regionale n. S1.2025.0005440 in pari data, con la quale CAL ha presentato istanza di **ulteriore proroga**, essendo sopravvenuti fatti estranei alla propria volontà che prefigurano ritardi nell'inizio e nell'esecuzione dell'intervento, rispetto alla nuova scadenza fissata per l'inizio dei lavori;

VISTO in particolare che tra Regione Lombardia, CAL e Comune di Bormio si è convenuto di procedere alla sospensione delle attività previste alla luce delle seguenti considerazioni:

- **ritardata approvazione del progetto definitivo** tramite rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale intervenuto solo lo scorso 14 novembre 2023, mentre nell'Accordo risultava atteso entro il 26 dicembre 2022;
- concreto rischio di sovrapposizione dei lavori con altri interventi di grande rilevanza e priorità sul territorio bormino per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026;
- possibile slittamento del completamento dell'opera oltre la scadenza olimpica con conseguenti effetti negativi sull'immagine della manifestazione per la presenza del cantiere in concomitanza con l'evento stesso;

VERIFICATO che le motivazioni addotte da CAL sono riferite a fatti estranei alla propria volontà ovvero a circostanze impreviste e/o imprevedibili;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di proroga e di fissare i nuovi termini per l'avvio dei lavori in data **28 luglio 2026** e ultimazione degli stessi in data 20 ottobre 2027;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di Legge;

VISTA la L.R. 20/2008 in materia di organizzazione e personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XII legislatura, con particolare riferimento al "IX provvedimento organizzativo approvato" con DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del vigente "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura" di cui alla D.C.R. n. XII/42 del 20 giugno 2023 e in particolare dell'obiettivo strategico 1.1.1 "Potenziare e riqualificare la rete viaria e ferroviaria per una Lombardia accessibile e connessa";



Regione Lombardia

DECRETA

1. Di accogliere la richiesta di proroga dei termini di avvio e ultimazione lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Tangenzialina di Bormio (SO)" pervenuta da parte di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) con nota prot. n. 2025-00479 del 25 giugno 2025, acquisita al protocollo regionale con protocollo n. S1.2025.0005440 in pari data.
2. Di fissare la scadenza dei termini per l'avvio dei lavori in data 28 luglio 2026 e ultimazione degli stessi in data 20 ottobre 2027.
3. Di trasmettere il presente provvedimento a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
PAOLO BOSELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.